

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลนกกอก อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/งาน	จำนวนโครงการในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
๑.งานงบกลาง	๓	๓	๓.๕๗
๒.งานบริหารงานทั่วไป	๘	๒	๒.๓๘
๓.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๒	๒	๒.๓๘
๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖	๒	๒.๓๘
๕.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๕	๕	๕.๙๖
๖.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๗	๒	๒.๓๘
๗.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	-	๐.๐๐
๘.งานโรงพยาบาล	๑	-	๐.๐๐
๙.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๓	๑	๑.๑๙
๑๐.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๓	๑	๑.๑๙
๑๑.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๔	๑	๑.๑๙
๑๒.งานบำบัดน้ำเสีย	๑	-	๐.๐๐
๑๓.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๓	-	๐.๐๐
๑๔.งานกีฬาและนันทนาการ	๔	๒	๒.๓๘
๑๕.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕	๒	๒.๓๘
๑๖.งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	-	๐.๐๐
๑๗.งานก่อสร้าง	๒๒	๒	๒.๓๘
๑๘.งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๕	-	๐.๐๐
รวม	๘๔	๒๕	๒๙.๗๖

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนกกอก อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์		✓		๕,๔๗๑,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์		✓		๕๗๗,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์		✓		๕,๐๐๐

๒. งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-
๒	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓			ไม่ใช่ งบประมาณ
๓	โครงการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-
๔	โครงการฝึกอบรมการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-
๕	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ องค์กร	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-
๖	โครงการพัฒนา สำนักงานและบุคลากร ตามหลักกิจกรรม ๕ ส	๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓			๓,๕๒๕
๗	โครงการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อมสมาชิก สภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-

๒. งานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๘	โครงการอนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรมชุมชนใน ความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการสวมผ้าไทย ใส่ ผ้าซิ่น พูดภาษาพื้นบ้าน เทศบาลตำบลนกกอก	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-

๓. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการชุมชนเข้มแข็ง อย่างมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการสร้าง ความรู้รักสามัคคีเพื่อ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	✓			๒๖,๓๕๘
๒	เงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	✓			๑๐,๐๐๐

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเทศบาล ตำบลนกกอก	๑๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	✓			๑,๕๐๐
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย		✓		๑๑,๕๘๐
๓	โครงการป้องกันอัคคีภัย และสาธิตการดับเพลิง ให้กับชุมชนและสถาน ศึกษา	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย			✓	-
๔	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในชุมชนแออัด และแหล่งเศรษฐกิจ	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย			✓	-

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย			✓	-
๖	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ความยาวบาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย			✓	-

๕. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๕,๕๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองการศึกษา	✓			๕,๕๐๐
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๘๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองการศึกษา	✓			๑๙,๘๐๐
๓	คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองการศึกษา	✓			๒๒,๐๐๐
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองการศึกษา	✓			๗,๕๐๐
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองการศึกษา	✓			๒,๕๐๐

๖. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมทักษะ ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองการศึกษา			✓	-

๖. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	๗๔,๘๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา			✓	-
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	๒๒๖,๓๘๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา		✓		๕๗,๖๐๐
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๔๙,๗๒๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา			✓	-
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดให้กับเด็ก ปฐมวัย	๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา			✓	-
๖	โครงการให้ความรู้ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม แก่เด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา			✓	-
๗	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลนกออก	๘๓๑,๖๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา		✓		๔๐๕,๗๒๐

๗. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	-

๘. งานโรงพยาบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เชิงรุก	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย			✓	-

๙. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	-
๒	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	-
๓	โครงการจ้างเหมา บริการผู้ปฏิบัติงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๒๑๖,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ		✓		๙๐,๐๐๐

๑๐. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนทั่วไป	๒๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์	✓			๒๓,๖๐๐
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์			✓	-
๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรี	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์			✓	-

๑๑. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะภายในชุมชน (จัดเก็บขยะ)	๗๕๖,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ		✓		๓๑๕,๐๐๐
๒	โครงการอบรมการปลูก จิตสำนึกในการคัดแยก ขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	-
๓	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๗๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	-
๔	มอเตอร์เป่าลมไฟฟ้า	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	-

๑๒. งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณเบิกจ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์การจัดทำบ่อดักไขมันรั้วสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	กองสาธารณสุขฯ			✓	-

๑๓. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณเบิกจ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำหมู่บ้านในตำบล	๑๘๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์			✓	-
๒	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรและประชาชน	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	สำนักปลัดเทศบาล			✓	-
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนกออก	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	สำนักปลัดเทศบาล			✓	-

๑๔. งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณเบิกจ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	กองการศึกษา	✓			๔๗,๙๕๐
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	กองการศึกษา			✓	-
๓	โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	กองการศึกษา	✓			๒๔๓,๕๕๕
๔	เครื่องออกกำลังกาย	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกออก	กองการศึกษา			✓	-

๑๕. งานศาสนาวัดนารธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันฉลอง ชัยชนะ “ท้าวสุรนารี”	๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา			✓	-
๒	โครงการจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ท้องถิ่นและภูมิปัญญา ท้องถิ่นในงานเทศกาล ผ้าไหม ปักธงชัย	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา			✓	-
๓	โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา		✓		๙๐,๐๗๒
๔	โครงการสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา	✓			-
๕	โครงการสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ สำคัญของท้องถิ่นและ รัฐพิธีที่สำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองการศึกษา		✓		๓,๐๐๐

๑๖. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์สถานที่ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลนกออก	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-

๑๗. งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ความยาวบาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองช่าง			✓	-
๒	โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงรั้วภายใน สำนักงานเทศบาลตำบล นกออก	๒๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกออก	กองช่าง			✓	-

๑๗. งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างเสาธง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดม่วง (ศูนย์ ภายในเทศบาลตำบล นกกอก)	๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียน วัดม่วง	กองช่าง			✓	-
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในเทศบาลตำบล นกกอก	๘๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองช่าง			✓	-
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร สำหรับเก็บของเทศบาล ตำบลนกกอก	๖๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นกกอก	กองช่าง			✓	-
๖	โครงการต่อเติมอาคาร พร้อมเทพื้นคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดม่วง (ศูนย์ ภายในเทศบาลตำบล นกกอก)	๓๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียน วัดม่วง	กองช่าง			✓	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนาย ลัด พุทธสรน้อย - บ้าน นางจันทร์ ทรงศีล ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบ้าน โคกสรน้อยสามัคคี	๒๑๗,๖๐๐	ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบ้าน โคกสรน้อย สามัคคี	กองช่าง			✓	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนาง ซ้อย สอนจะโปะ - บ้าน นางวรกมล จันทด ชุมชนที่ ๙ ชุมชนทุ่งจาน รุ่งเรือง	๑๐๘,๖๐๐	ชุมชนที่ ๙ ชุมชน ทุ่งจาน รุ่งเรือง	กองช่าง			✓	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนาง ทองใบ วันผักแว่น - บ้านนางคุณ ชุมเมืองปัก ชุมชนที่ ๙ ชุมชนทุ่งจาน รุ่งเรือง	๑๓๓,๓๐๐	ชุมชนที่ ๙ ชุมชน ทุ่งจาน รุ่งเรือง	กองช่าง			✓	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนาง เย็น เรียงจันทรัด - บ้าน นายแฉล้ม ขาติครบุรี ชุมชนที่ ๕ ชุมชน สรน้อยร่วมใจพัฒนา	๗๕,๐๐๐	ชุมชนที่ ๕ ชุมชน สรน้อย ร่วมใจ พัฒนา	กองช่าง			✓	-

๑๗. งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้าน สวัสดิ์ สอนตะคุ - บ้าน นายมล กลุ่มเกษม ชุมชนที่ 7 ชุมชน นกออกร่วมใจสามัคคี	๑๑๔,๐๐๐	ชุมชนที่ 7 ชุมชน นกออกร่วม ใจสามัคคี	กองช่าง			✓	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากห้วยดุม - บ้านนายเอียว ฉิ่งสระน้อย ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกออกร่วมใจ สามัคคี	๒๐๓,๐๐๐	ชุมชนที่ 7 ชุมชน นกออกร่วม ใจสามัคคี	กองช่าง			✓	-
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก คลองชลประทานบ้านบุ หลวงถึงทุ่งกระถิน (นา นายเทพสวรรค์ดอน) ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้าน บุโกรก	๑๔๔,๔๐๐	ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้าน บุโกรก	กองช่าง			✓	-
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากกระท่อมนายแหยม รักษาวงศ์ - ถนนไปวัด ป่าโคกสระน้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชน สระน้อยร่วมใจพัฒนา	๒๑๕,๗๐๐	ชุมชนที่ 5 ชุมชน สระน้อย ร่วมใจ พัฒนา	กองช่าง			✓	-
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากทางแยกเข้าบ้าน ปรังค์ (ต่อจากสายเดิม) - ไรค์ดัดแยกขยะ ชุมชนที่ 11 ชุมชน ปรังค์ศิลา	๔๓๗,๔๐๐	ชุมชนที่ 11 ชุมชน ปรังค์ศิลา	กองช่าง			✓	-
๑๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ข้างกำแพงวัดทุ่งจาน ด้านตะวันออก - มุมวัด ไปขุดน้ำอ้อม ชุมชนที่ 8 ชุมชนขุดน้ำอ้อม-ทุ่งจาน ร่วมใจพัฒนาสามัคคี	๕๗๖,๖๐๐	ชุมชนที่ 8 ชุมชน ขุดน้ำอ้อม- ทุ่งจานร่วม ใจพัฒนา สามัคคี	กองช่าง			✓	-
๑๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณข้างบ้านนาง สมปอง หุ่นสระน้อย ชุมชนที่ 7 ชุมชน นกออกร่วมใจสามัคคี	๑๕๓,๙๐๐	ชุมชนที่ 7 ชุมชน นกออกร่วม ใจสามัคคี	กองช่าง			✓	-

๑๗. งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณจากนางเรณู หวัง ผล - ที่ดินนายช้อย ทวน สระน้อย ชุมชนที่ 12 ชุมชนนอก- บ้านไร่ สามัคคี	๒๑๗,๐๐๐	ชุมชนที่ 12 ชุมชน นอก- บ้านไร่ สามัคคี	กองช่าง			✓	-
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนาย ถิรวัฒน์ วัฒนานันท์วิไล - บ้านนางไหม สวาทนา ชุมชนที่ 8 ชุมชนขนน้ำ อ้อม-ทุ่งจวนร่วมใจ พัฒนาสามัคคี	๑๗๘,๔๐๐	ชุมชนที่ 8 ชุมชนขนน้ำ อ้อม-ทุ่งจวน ร่วมใจ พัฒนา สามัคคี	กองช่าง			✓	-
๒๐	ขยายเขตน้ำประปาส่วน ภูมิภาคจากนางนางมวญ ถอยกระโทก - บ้านนาง นกเล็ก ทวะบุตร ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้าน โคกสระน้อย	๓๒๐,๐๐๐	ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้าน โคกสระน้อย	กองช่าง	✓			๓๒๐,๐๐๐
๒๑	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคจากแยกทาง เข้าบ้านพระเพลิง ? บ้านนายธรรมธรรศ ทองสำโรง ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญพระเพลิง	๑๐๕,๐๐๐	ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญ พระเพลิง	กองช่าง			✓	-
๒๒	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคจากแยกบ้าน นายน่วม จันทรสระน้อย -บ้านนายเที่ยง รื้อลาย เงิน ชุมชนที่ 3 ชุมชน พระเพลิงรวมใจ	๕๐,๐๐๐	ชุมชนที่ 3 ชุมชนพระ เพลิงรวมใจ	กองช่าง	✓			๔๙,๕๐๐

๑๘. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสวน สาธารณะประจำ หมู่บ้าน และตำบล	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นอกออก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและ น้ำ	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นอกออก	สำนัก ปลัดเทศบาล			✓	-

๑๘. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องคาร์บอนต่ำ	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกกอก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓	-
๔	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลนกกอก	๑๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกกอก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓	-
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลนกกอก	สำนักปลัดเทศบาล			✓	-

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนกกอก

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนกกอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

๑. เทศบาลตำบลนกกอก มีร้อยละ ๒๙.๗๖ ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานได้น้อยมาก
๒. โครงการในโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดำเนินการ อาจจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้ทางกองช่างเร่งรัดการดำเนินงานในส่วน of โครงสร้างพื้นฐาน เพราะโครงการยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. ส่วนโครงการในก้อนอื่นนั้นก็อยากให้เร่งรัดเหมือนกัน เพื่อให้โครงการที่ตั้งขึ้นมานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนกกอก
